

NO	電停名	上下	路線名	Nog	MU	斜路	電停幅	車いす	安全柵	屋根	ベンチ	備考
1	駅前	上	東田本線	0	0	1	180	1	1	1	1	
2	駅前	下	東田本線	0	0	1	290	1	1	1	1	
3	駅前大通	上	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
4	駅前大通	下	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
5	新川	上	東田本線	0	0	0	90	0	1	1	0	
6	新川	下	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
7	札木	上	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
8	札木	下	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
9	市役所前	上	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
10	市役所前	下	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
11	豊橋公園前	上	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
12	豊橋公園前	下	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
13	東八町	上	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
14	東八町	下	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
15	前畑	上	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
16	前畑	下	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
17	東田坂上	上	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
18	東田坂上	下	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
19	東田	上	東田本線	1	0	0		0	0	0	0	
20	東田	下	東田本線	1	0	0		0	0	0	0	
21	競輪場前	上下	東田本線	0	0	1	200	1	1	1	0	
22	井原	上	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
23	井原(赤岩口)	下	東田本線	0	0	0	100	0	1	1	0	
24	井原(運動公園前)	下	東田本線	0	0	0	110	0	1	1	0	
25	赤岩口	上下	東田本線	0	0	0	120	0	1	1	0	
26	運動公園前	上下	東田本線	0	0	1	180	0	1	1	0	
	合計	幅対象数		2	0	12	3670	11	24	24	2	
	整備率	24		8	0	46	153	42	92	92	8	

記入の方法：それぞれの評価項目に対し、○は1、×は0を記入

MU = 低床電車の床と同レベルまでマウンドアップされているか、Nog = ノーガード電停

斜路 = 電停へのアクセスのための斜路は整備されているか

電停幅 = c m単位で計測

車いす = トータルして電停の乗り降りに、介助なしで車いすが使えるか

安全柵 = 電停に安全柵はあるか

屋根 = 電停に屋根はあるか

ベンチ = 電停にベンチはあるか